



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง ช้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ช้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ช้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านซับน้ำเย็น จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางเคน นามมนตรี จุดที่ ๒ บริเวณนายสมเกียรติ กินเฟื่อน	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์ หลังบ้านนายสมภาน	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด สายที่ ๑ จากบ้านนางมด ถึงบ้านนางสุกัญญา สายที่ ๒ จากบ้านนาง มด ถึง บ้านนางวันทอง	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการขุดสระ หมู่ที่ ๙ พระจันทร์ สระหนองบัวแดง	๒๐๖,๒๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ จากบ้านนายประ เวช มลไสกุลถึงบ้านนายปราโมช ถาวรสุข	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า จากบ้านนางพิศ ถึง นานายบุญตา	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก สายที่ ๑ จากบ้านนาย เมืองมล ถึง หลังวัดซับเม็ก สายที่ ๒ จาก บ้านนางสำเนียง ถึง บ้านนายหล่อ	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านซับน้ำบุน จากบ้านนาง สำเนียง มานะสร้าง ถึงบ้านนายวิชัย สร้อย สุน	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากสวนนาย สมชาย ศรีเพชร ถึงสวนนางมะณี ทองกล้า	๔๙,๒๐๐	๔๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ จาก สวนนายสำเนียง ทองทับ ถึงสวนนาย บรรเทา สายทอง	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างขี้อัดคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส คลองลำห้วย	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จากบ้านนายชมภู ถึง ประปาหมู่บ้าน	๔๗๕,๕๐๐	๔๗๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก	๒๖๗,๔๐๐	๒๖๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

14	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านซับนกแก้ว จากบ้านนายประยอม จันทะกุล ถึงเขตตำบลช่องกุ่ม	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการปรับปรุงท่อประปาโครงการบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส จากสามแยกหลังบ้านผอ.สำรวม มีอาษา ถึง นานางเรณู ศิวรัมย์	๖๑,๘๐๐	๖๑,๘๐๐	๖๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายเดช ร้อยเอ็ด ถึง บ้านผู้ช่วยสายนัด ถาวรผล	๓๑๑,๘๐๐	๓๑๑,๘๐๐	๓๑๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส ซอยบ้านนางบุญเสียง คำ สวรรค์	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส ซอยหลังอุ้งช้าง จอย	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแสงสว่างรายทาง ภายในหมู่ที่ ๕ บ้านซับนกแก้ว	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแสงสว่างรายทาง ภายในหมู่ที่ ๗ บ้านซับน้ำบัน	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๕,๙๙๙.๑๗	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแสงสว่างรายทาง ภายในหมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์	๒๘๘,๙๐๐	๒๘๘,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
23	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นนวกแก้ว	๕๐,๐๐๐	๔๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส	๕๐,๐๐๐	๔๑,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ บ้านสมศักดิ์ มลโสภา ถึง สะพานหนองเรือ	๕๗,๙๐๐	๕๗,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านชันบ้านปูน ภายในหมู่บ้านชันบ้านปูน	๕๐,๙๐๐	๕๐,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า จากบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๑ ถึง นานายสมคิด สายทอง	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านชันเม็ก จากบ้านชันเม็ก ถึง บ้านชันอย่างคำ	๔๖,๓๐๐	๔๖,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
29	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านชันกแก้ว จากบ้านนางเจริญ กองโค่ ถึง บ้านนางชนวรรณ แฉล้มชาติ	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

30	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จากสวนนายบุญ ถึง คลองเตย	๕๐,๙๐๐	๕๐,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์ จุดที่ ๑ จากสะพานท่าพระจันทร์ ถึง คลองหนองคู จุดที่ ๒ จากสวนนายสังคัม ถึง สวนนายสา	๖๙,๔๐๐	๖๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด คลองสี่เสียด ถึงสวนนายอำพัน กลมงาม	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
33	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส จากคลองหรี ถึง สวนป่าส้ม	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส ติดกับฟาร์มเป็ด	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
35	โครงการก่อสร้างหลังคาสามเต็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยมงคล หมู่ที่ ๕ บ้านชัยมงคล บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยมงคล	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
36	โครงการก่อสร้างหลังคาสามเต็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส	๕,๐๗๒,๖๐๐	๕,๐๗๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม จำนวน ๓๖ โครงการ		๕,๐๗๒,๖๐๐	๕,๐๗๒,๖๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน) (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ จากสวนนางดอกฟ้า ทองบุญ ถึง สวนนายอนันต์ มลเสกุล	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขุดเจาะบ่อตล หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส บริเวณวัดหนองน้ำใส **เปลี่ยนเป็น บริเวณที่ดินของนายบุญช่วย ทองอาจ เลขที่ ๓๐๑๓ ระวัง ๕๔๓๖/๑๖๓๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬาบ้านหนองน้ำใส	๑๒๒,๔๐๐	๑๒๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส จากสวนนายบุญถิ่น ถาวรสุข ถึง สวนนาลักษณ์ เบ้าคำ	๓๘๘,๘๐๐	๓๘๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก จากบ่อลานนายเหรียญ อักษรดี ถึง นานายสัก ตระลาการ	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านซับนกแก้ว จาก	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

หน้าโรงสี หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านนายบุญศักดิ์ กุ่มงาม	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากบ้านผู้ช่วยสมาน ทองซิง ถึง บ้านนายคำพอง ทองกล้า	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากถนนการเกษตร ถึง สวนนางเซียม	๔๓,๘๐๐	๔๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านชันน้ำบัน จากบ้านนายบุญศักดิ์ กุ่มงาม ถึง บ้านนางสไป บุญเลิศ	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จาก บ้านนายสมบัติ ผายพิมาย ถึง บ้านนางพวงเซียงสกุล ถึง บ้านนายสมหมาย ทององค์	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเจาะบ่อตล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า บริเวณประปาหมู่บ้าน	๓๕๑,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า	๑๓๙,๗๐๐		๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

๑๔	จาก นายบุญตา ถาวรสาส์ ถึง บ้านนายสมคิด สายทอง	๔๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๑๔ โครงการ	๔,๙๒๓,๒๐๐	๔,๙๒๓,๒๐๐				

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) (สำนักปลัด ข้อบัญญัติ)**

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (สำนักปลัด ข้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อุดหนุนกลุ่มบริหารการใช้น้ำอย่าง เก็บน้ำประปรัง	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษาฯ ข้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	0	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๗,๕๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๒ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐	๒๘๗,๕๗๕					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬานันทนาการ
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
(กองการศึกษาฯ ข้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาและทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวัน สงกรานต์และวันกตัญญูอำเภอ วัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๓ เมษายน ๒๕๖๖)	๑๘,๐๐๐	๐			<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๕ โครงการ	๔๓๘,๐๐๐	๕๑๙,๔๒๕					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (สำนักปลัด ข้าราชการ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ อบรมเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยมเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	๗๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันระลึกมหาเลขานุการบัตรพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ศรีสินทรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าอาอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๗	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๘	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเมืองบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว (๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปียมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)	๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	อุดหนุนจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๘-๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๑๕	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน ฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖ (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวัน ระลึกมหากษัตริย์บรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ (๖ เมษายน ๒๕๖๖)	๒,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๑๖ โครงการ	๔,๕๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษาฯ ข้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๓๓๔,๓๓๑	๖๗๒,๐๔๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๔๗๖,๘๐๐	๑,๒๙๑,๔๔๗,๐๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชั้นบกแก้ว	๙๒๔,๐๐๐	๘๐๒,๔๓๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด	๔๔๖,๐๐๐	๔๘๐,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส	๕๖๗,๐๐๐	๕๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเรือ	๖๓๐,๐๐๐	๕๗๐,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๖ โครงการ	๕,๗๘๑,๘๐๐	๕,๓๖๕,๕๑๙.๐๙					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) (สำนักปลัด ขอบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๔,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการคัดกรองงูเห่าหวานและ ความดันสูง	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมสุขภาพผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการรณรงค์เควีที-๑๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ	๕,๐๐๐	๔,๙๗๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

สุนัขบ้า															
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖	๙๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
๗	โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง	๕,๐๐๐	๗๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐,๐๓๒	๑๐,๐๓๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
๙	โครงการห้องน้ำสะอาด	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิงและท่อสิ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
๑๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี						
	รวม จำนวน ๑๑ โครงการ	๑๔๐,๐๐๐	๔๔๒,๒๐๗												

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
 (สำนักปลัด ขอบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ตำบลหนองน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล หนองน้ำใส	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลหนองน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการส่งเสริมการมีอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลหนองน้ำใส	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไทย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม จำนวน ๕ โครงการ	๔๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาสภาพภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(สำนักปลัด ข้อบัญญัติ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอนี้
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการขีบรมิมน้ำใจรักชาวินัย จรรยาช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต. หนองน้ำไสร่วมกับสถานีตำรวจภูธร หนองหมากฝ้าย	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการขีบรมิมน้ำใจรักชาวินัย จรรยาช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต. หนองน้ำไสร่วมกับสถานีตำรวจ หนองหมากฝ้าย	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) และฝึกอบรมทวน (อปพร)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	๗๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	๗๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๗	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๓๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกเฝ้าต้นเอาชณะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว)	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายในหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	วัสดุอื่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

									<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม จำนวน ๑๔ โครงการ	๖๘๐,๐๐๐	๓๐๕,๖๔๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (สำนักปลัด ข้าราชการ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๔๘,๘๐๐	๑๒๗,๖๗๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๓,๐๑๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘๘,๖๕๒,๐๐๐	๘,๓๒๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๘๘๓,๖๐๐	๒,๘๘๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๖	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๒๒๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

๗	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๙๘๘.๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
	รวม ๗ โครงการ	๙๒,๓๐๙,๒๐๐	๑๑,๕๘๐,๐๑๑.๕๐					