



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ จากบ้านนายเปล ประยงค์ ถึง บ้านนายสมเสียง บัวพล	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑.๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร	๔๗๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายสงัด ธงเทียว ถึง บ้านนายเงิน ทององค์	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑ ตาราง เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ จำนวน ๓ บ่อ (ตาม แบบ ทด. ๒-๒๐๖ กำหนด)	๗๘,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส (ลานกีฬาบ้านหนองน้ำใส)	- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๔ ห้อง (ตามแบบ อบต.หนองน้ำใส กำหนด)	๑๓๙,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านชันนกแก้ว จากหน้าบ้านก้านวรากร พลึงถึง บ้านก้านสมภาพ ตุ๊กคักคัมตรี่	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านชันนกแก้ว โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๔๘๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากบ้านนายสมจิตร ถึง แยกบ้านนายคำพอง	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔.๕๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	๑๙๙,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมลูกรังพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากสวน นางชุดิมา คำน้อย ถึง ถนนการเกษตร หมู่ ๘	- ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังพร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด โดยทำการขุดดิน ด้านข้างขึ้นรูปถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๐.๐๐ ลบ.ม. ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จำนวน ท่อน (ตามแบบ อบต. หนองน้ำใส กำหนด)	๓๒๓,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านชันน้ำบัน จากบ้านนายชำนาญ โสกา ถึง บ้านนายสะอั้น จิตรพริง	- ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านชันน้ำบัน โดยทำการปรับปรุง ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗๔๓ ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร	๔๘๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จากทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสิงห์ ทองชื่น	- ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒๓ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๐ บ่อ (ตาม อบต. หนองน้ำใส กำหนด)	๓๙๙,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จาก สวนนายสมปอง การผล ถึง สวนนายไพล์	- ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง โดยทำการขุดดินด้านข้างขึ้นรูปถนน ดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่ น้อยกว่า ๑,๔๗๑.๒๕ ลบ.ม. ถนน ลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๔,๙๔๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๔ ท่าน (ตามแบบ อบต.หนองน้ำใส กำหนด)	๑๖๓,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์ บริเวณ สวนนายสังคม กลิ่นไกล	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์ โดยทำ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๒ ตามรางเมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ทด.๒-๒๐๕ กำหนด)	๔๗๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า จากบ้านนาทองเรียน ถึง บ้านผู้ใหญ่อโนทัย พรทอง	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า โดยทำการลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมได้เส้นจราจร	๔๗๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินหรือ สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หนองน้ำใส ที่ชำรุดเสีย เสียหายระหว่างปี มีวงเงินดำเนินการ ต่อครั้งเกิน ๕,๐๐๐ บาท เช่น อาคารที่ทำการถนนลูกรัง ถนน คอนกรีต ถนนลาดยาง อื่น ๆ ฯลฯ	๓๔๖,๒๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
รวม			๔,๐๔๖,๔๖๘			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิดภายในตำบลหนองน้ำใส	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในตำบลหนองน้ำใส โดยทำการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย จำนวน ๑๕ ชุด และติดตั้งชุดควบคุม ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	๓๕๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
รวม			๓๕๕,๐๐๐			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	- ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส โดยทำ การติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า และวางท่อระบบประปา (ตามแบบ อนุมัติ.หนองน้ำใส กำหนด)	๖๒,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง บริเวณรอบหมู่บ้านและเขต บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	- โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณ รอบหมู่บ้านและเขตบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	๒๓๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่ง น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส ภายในหมู่บ้าน	- โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่ง น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส ภายใน หมู่บ้าน โดยทำการขุดวางท่อประปา PVC. ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อนุมัติ. หนองน้ำใส กำหนด)	๓๒๔,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว	๙๙.๙๔	๓๒๔,๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก บริเวณประปาหมู่บ้าน ซับอ่างคำ	- ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็กบริเวณประปาหมู่บ้าน ซับอ่างคำ โดยทำการขุดเจาะบ่อ บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร บ่อน้ำบาดาลชนิดกรวด ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. หนองน้ำใส กำหนด) พร้อมวางท่อประปา PVC ขนาด ๒ ๒ นิ้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร	๓๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งแสงสว่างพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก	- โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งแสงสว่างพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้าน ซับเม็ก	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กองช่าง
รวม			๑,๑๐๔,๐๐๐			๒๙.๓๙	๓๒๔,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (งานบำบัดน้ำเสีย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ ขนาดท่อระบายน้ำ ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดท่อ ระบายน้ำ ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อนพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ บ่อ (ตามแบบ อบต. หนองน้ำใส กำหนด)	๑๐๒,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายนิคม ถึง บ้านนางสมบอง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส โดยทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน ทด. ๕-๓๐๑ ชนิด ข. ๓๐)	๑๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	กองช่าง
รวม			๒๔๐,๓๐๐			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ วันต้นไม้ แห่งชาติ	- ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	- ผู้เข้าอบรม จำนวน ๕๐ คน - พันธุ์พืชในท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้ ให้กับชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
รวม			๒๐,๐๐๐			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการขอรับอุดหนุนกลุ่ม บริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ พระปรัง	- อุดหนุนกลุ่มบริหารการใช้ น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรัง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
รวม			๕๐,๐๐๐			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการรักษาสภาพและขยายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมผู้นำใจรักหา วินัยจราจรช่วงเทศกาลปี ใหม่ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร หนองหมากฝ้าย	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมผู้นำใจรักหา วินัยจราจรช่วงเทศกาล สงกรานต์ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร หนองหมากฝ้าย	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร หนองหมากฝ้าย	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณสุขและ ป้องกันภัยแก่ประชาชน	- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนใน พื้นที่ จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใน หมู่บ้านตำบลหนองน้ำใส	- อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ภายในหมู่บ้านตำบล หนองน้ำใส	- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
รวม			๑๙๐,๐๐๐			๒๓.๖๘	๙๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนใส่ ใจสิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ประชาชนมีความรู้และ บริหารจัดการขยะได้ถูกวิธี	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการคัดกรองโรคทางตา ผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการคัดกรอง โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการธนาคารขยะ	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ใช้เลือดออก	- แผนพับประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท น้ำยาเคมี	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ครบทุกตัว	๗๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๘	โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๙	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับภาวะพึ่งพิง ปัญหาการกลืนบัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้	- ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้าสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	- สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ครบทุกตัว	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๑	โครงการแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ	-ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
รวม			๒๖๓,๐๐๐			๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๓ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุตำบล หนองน้ำใส	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพให้กับประชาชนตำบล หนองน้ำใส	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ตำบลหนองน้ำใส	- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- ประชาชนในเขตตำบล หนองน้ำใสเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙๙.๕๒	๔๔๗,๕๘๐	สำนักปลัด
รวม			๕๑๕,๐๐๐			๙๖.๖๒	๔๙๗,๕๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
 ๓.๔ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	อุดหนุนโครงการวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียน บ้านชัยบกแก้ว	- อุดหนุนโรงเรียน บ้านชัยบกแก้ว	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒	อุดหนุนโครงการวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียน บ้านเนินสะอาด	- อุดหนุนโรงเรียน บ้านเนินสะอาด	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๓	อุดหนุนโครงการวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียน บ้านหนองน้ำใส	- อุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองน้ำใส	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนโครงการวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียน บ้านหนองเรือ	- อุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองเรือ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
รวม							๔๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการกิจกรรมจักรยานพาไป Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง น้ำใส	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นบกแก้ว จำนวน ๓๐ คน - นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ จำนวน ๓๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นบกแก้ว	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นบกแก้ว เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองเรือ เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา แก่ ศพด. จำนวน ๒ แห่ง	๙๕๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๒๕.๙๒	๒๔๗,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	- เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	๑,๔๓๕,๒๗๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๒๕.๒๕	๔๑๙,๗๘๖.๔๔	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านชันบกแก้ว	- นักเรียนได้รับอาหารตาม โภชนาการที่ถูกหลักอนามัย จำนวน ๑๙๒ คน	๘๘๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๔.๗๖	๓๙๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๗	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านเนินสะอาด	- นักเรียนได้รับอาหารตาม โภชนาการที่ถูกหลักอนามัย จำนวน ๑๑๕ คน	๕๕๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘.๑๕	๒๑๐,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านหนองน้ำใส	- นักเรียนได้รับอาหารตาม โภชนาการที่ถูกหลักอนามัย จำนวน ๑๔๕ คน	๖๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๔.๔๘	๒๘๓,๘๐๐	กอง การศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านหนองเรือ	- นักเรียนได้รับอาหารตาม โภชนาการที่ถูกหลักอนามัย จำนวน ๑๕๕ คน	๖๘๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๕.๗๓	๔๔๘,๒๕๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๕,๒๖๖,๘๗๒	-		๓๘.๔๗	๒,๐๒๕,๙๓๖.๔๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาระจำ ตำบล ประจำปี ๒๕๖๘	- ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองน้ำใส จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทย	- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๓๑๐,๐๐๐			๙๖.๗๗	๓๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษาและทำบุญ เวียนวัด ประจำปี ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการวัด ประชารัฐ สร้าง สุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๕	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวัน สงกรานต์และวันกตัญญู อำเภอพัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๘ (๑๓ เมษายน ๒๕๖๘)	- อุดหนุนอำเภอพัฒนานคร	๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๖	อุดหนุนวัดหนองน้ำใส โครงการสอบธรรมศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	- อุดหนุนวัดหนองน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๗๕๘,๐๐๐			๔๒.๒๒	๓๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๘ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุในเขต อบต.ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุครบทุกคน	๙,๙๘๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๓๐.๓๓	๔,๕๖๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	- ผู้พิการในเขต อบต.ได้รับ เบี้ยผู้พิการครบทุกคน	๔,๒๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๒๔.๐๒	๑,๕๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ได้รับเบี้ยผู้เอดส์ครบทุก คน	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๑๗.๕๐	๑๘,๕๐๐	สำนักปลัด
๔	เงินสำรองจ่าย	- ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองน้ำใสได้รับความ ช่วยเหลือ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส	- ประชาชนได้รับบริการอย่าง ทั่วถึง	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๔,๖๐๘,๔๐๐			๔๓.๕๕	๖,๓๖๒,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการ อบรมเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอเยี่ยมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- โครงการออกให้บริการประชาชน อบต.ลือเจริญ ร่วมกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานเอกชน เพื่อให้บริการ ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การรับ ชำระภาษีนอกสถานที่ การให้บริการ ตรวจสอบสภาพเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมใน การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล/ ชุมชน	- ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนักงานส่วน ตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๕๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๙๙.๒๘	๔๙๖,๓๘๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองน้ำใสประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ วัฒนานคร	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	อุดหนุนการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบัน	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ และวันแม่ แห่งชาติ	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนจัดงานวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาจังหวัด สระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสรรดของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๗	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนจัดงานสมโภชวัน ยุทธหัตถีสมเด็จพระ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๓.๓๓	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๑๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันบิ มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๗	อุดหนุนจัดกิจกรรมประเพณี สืบสานวัฒนธรรมบั้งไฟ บู่พาดและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๑๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
๒๐	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและวันตรุษสงกรานต์ จักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๘	- อุดหนุนอำเภอวัฒนานคร	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด
รวม			๗๓๓,๐๐๐			๗๖.๘๖	๕๖๓,๓๘๐	

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอดงหลวง
จังหวัดสระแก้ว

ที่ สก ๗๕๘๐๑/..... วันที่....๓๑...มีนาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามแผนการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการติดตามรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐสุดา มีอาษา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญวัฒน์ ชะนะชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรีญา เพ็ชรโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

(ลงชื่อ).....

(นางชญาชล คำเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

(ลงชื่อ).....

(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

